

# 建設部長目標

建設部長 肥沼 宏至(こいぬま ひろのり)

当部の仕事をもって貢献しているSDGsの主なゴール



ゼロカーボンシティ実現に向けた当部の方針

ゼロカーボンシティに寄与するため、水銀灯等を使用している道路照明灯(デザイン灯)について順次LED化を進めます。  
また、直接、ゼロカーボンシティに寄与しませんが、全面アスファルト舗装の施工を用いずに安全かつ円滑な交通を確保するための調査・研究を進めます。

## 建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工管理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。

## 建設部の令和5年度の目標

建設部では、災害・事故から市民の安全を守り、安心して快適に住み続けたいマチとする基盤整備を担っています。交通対策として都市計画道路の整備や交差点改良、防災・減災として台風やゲリラ豪雨に対する総合的な治水対策、環境整備として身近な緑や自然環境を保全し、公園・緑地の整備など進めます。

## 目標達成に向けた重点事業

| No | 事業項目        | 事業の概要   | 事業の目標   | 事業の達成実績  |
|----|-------------|---|---|--|
| 1  | 北野下富線道路築造事業 | 中心市街地の交通渋滞緩和を図るため、本市の外環状道路に位置付けられた北野下富線を整備するものです。 | (用地)<br>地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約687㎡の土地を、令和6年3月末までに取得するよう進めます。<br>(設計)<br>4工区の橋りょう実施設計を令和6年3月末までに完了させます。<br>(工事)<br>1工区の道路工事(3本)と4工区の搬入路整備工事を令和6年3月末までに完了させます。 | (用地)<br>予定どおり取得できなかったため、引き続き進めます。<br>(設計)<br>予定どおり完了しました。<br>(工事)<br>予定どおり完了できなかったため、引き続き進めます。 |

| No | 事業項目                 | 事業の概要   | 事業の目標  | 事業の達成実績  |
|----|----------------------|---|--|--|
| 2  | 所沢駅ふれあい通り線道路築造事業     | 慢性的な交通渋滞の解消を図るため、所沢駅ふれあい通り線のうち、市道 1-525 号線からくすのき台交差点までの延長 262mの区間を整備するものです。 | 《委託》<br>2 件の物件調査を令和 6 年 3 月末までに、測量図作成業務委託を 12 月末までに完了させます。   | 《委託》<br>物件調査は予定どおり完了できなかったため、引き続き進めます。測量図作成は予定どおり完了しました。 |
| 3  | 所沢市総合治水対策事業(清柳橋改築事業) | 清柳橋について、道路管理者である所沢市と清瀬市及び河川管理者である埼玉県とともに改築に取り組むものです。                        | 《工事》<br>市道 1-900 号線の工事を令和 6 年 3 月末までに完了させます。   | 《工事》<br>予定どおり完了しました。                                     |
| 4  | 北秋津・上安松地区都市緑地保全事業    | 北秋津・上安松地区のまとまりのある貴重な緑を保全するため、用地の取得及び保全管理を行うものです。                            | 《用地》<br>地権者にご理解をいただきながら、約 2,857 m <sup>2</sup> の土地を、令和 6 年 8 月末までに取得するよう進めます。<br>《除草》<br>取得した土地の除草業務を令和 6 年 3 月末までに完了させます。 | 《用地》<br>予定どおり取得しました。<br>《除草》<br>予定どおり完了しました。             |